



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



AUTORITA' D'AMBITO - A.T.O. SARDEGNA



Gestore unico del servizio idrico integrato dell'ATO Sardegna

DISTRETTO 5 U.O. PROGRAMMAZIONE TECNICA

LEGGE N° 388/2000 - PIANO RECUPERO CEDRINO
RISANAMENTO RETE IDRICA COMUNE DI IRGOLI - SCHEMA 11 DEL NPRGA

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

G

CRONOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI

DATA : APRILE 2018

REV. 1

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

Geom. Salvatore Bua

IL PROGETTISTA:

A.T.P.

(Capogruppo)



ORDINE INGEGNERI
PROVINCIA DI CAGLIARI
N. 4255 Dott. Ing. Giuseppe DELITALA

(Mandante)



ORDINE INGEGNERI
PROVINCIA DI CAGLIARI
N. 7679 Dott. Ing. Daniela DETTORI

(Mandante)



ORDINE DEI GEOLOGI
REGIONE SARDEGNA
SEZIONE A
N. 633 Dott. Geol. ALBERTO GORINI

Nome attività	Durata	Settembre 2018							Ottobre 2018							Novembre 2018							Dicembre 2018							Gennaio 2019							Febbraic	
		03/09	10/09	17/09	24/09	01/10	08/10	15/10	22/10	29/10	05/11	12/11	19/11	26/11	03/12	10/12	17/12	24/12	31/12	07/01	14/01	21/01	28/01	04/02														
Via Monne - Via Luche	27 g																																					
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	1 g	Z1																																				
Allestimento di aree di deposito provvisorie per materiali recup	2 g	Z1																																				
Taglio di asfalto di carreggiata stradale	2 g	Z1																																				
Asportazione di strato di usura e collegamento	3 g		Z1																																			
Scavo a sezione ristretta	3 g			Z1																																		
Scavo a sezione ristretta in rocce lapidee (mezzi meccanici)	3 g				Z1																																	
Posa di condotta idrica in ghisa	7 g					Z1																																
Rinterro di scavo eseguito a macchina	2 g						Z1																															
Formazione di manto di usura e collegamento	3 g							Z1																														
Smobilizzo del cantiere	1 g								Z1																													
Via Lai	6 g																																					
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	1 g									Z1																												
Allestimento di aree di deposito provvisorie per materiali recup	1 g									Z1																												
Taglio di asfalto di carreggiata stradale	1 g									Z1																												
Asportazione di strato di usura e collegamento	1 g									Z1																												
Scavo a sezione ristretta	1 g										Z1																											
Scavo a sezione ristretta in rocce lapidee (mezzi meccanici)	1 g										Z1																											
Posa di condotta idrica in ghisa	1 g										Z1																											
Rinterro di scavo eseguito a macchina	1 g										Z1																											
Formazione di manto di usura e collegamento	1 g										Z1																											
Smobilizzo del cantiere	1 g										Z1																											
Via Carlo Alberto	12 g																																					
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	1 g										Z1																											
Allestimento di aree di deposito provvisorie per materiali recup	1 g										Z1																											



